



PREFEITURA DE
IRAQUARA
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS

Obra
CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM 20 SALAS DE AULA NO
POVOADO DA ZABELÊ, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Bahia 26,66%
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 84,04%

Mensalista: 47,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM 20 SALAS DE AULA NO POVOADO DA ZABELÊ, NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA-BA	100,00% 2.641.996,86	18,86% 498.159,36	15,63% 413.037,26	19,17% 506.436,69	19,17% 506.436,69	21,80% 575.894,09	5,38% 142.032,76
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 85.122,10	100,00% 85.122,10					
1.2	CONSTRUÇÃO DE MURO EXTERNO, FECHAMENTO FRONTAL, ESTACIONAMENTO E VIA DE ACESSO DA ENTRADA ATÉ O BLOCO DE SERVIÇOS	100,00% 469.365,87	25,00% 117.341,47	25,00% 117.341,47	25,00% 117.341,47	25,00% 117.341,47		
1.3	BLOCO PEDAGÓGICO	100,00% 1.867.988,64	15,00% 280.198,30	15,00% 280.198,30	20,00% 373.597,73	20,00% 373.597,73	30,00% 560.396,58	
1.4	CAIXA D'ÁGUA	100,00% 119.870,39						100,00% 119.870,39
1.5	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 92.966,40	16,67% 15.497,50	16,67% 15.497,50	16,67% 15.497,50	16,67% 15.497,50	16,67% 15.497,50	16,65% 15.478,91
1.6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.683,46						100,00% 6.683,46
Porcentagem			18,86%	15,63%	19,17%	19,17%	21,8%	5,38%
Custo			498.159,36	413.037,26	506.436,69	506.436,69	575.894,09	142.032,76
Porcentagem Acumulado			18,86%	34,49%	53,66%	72,83%	94,62%	100,0%
Custo Acumulado			498.159,36	911.196,62	1.417.633,31	1.924.070,01	2.499.964,10	2.641.996,86

Renata Regina Oliveira Gonçalves

RESPONSÁVEL TÉCNICA ARQ. E URB. RENATA REGINA OLIVEIRA GONÇALVES

Renata Oliveira
Arquiteta e Urbanista
CAU-BR 1.199.870-3