



Obra
CONSTRUÇÃO DE 2 PRAÇAS NO POVOADO SONHEM EM IRAQUARA-BA

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Bahia
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.
26,75%

Encargos
Desonerado:
Horista:
84,04%
Mensalista:
47,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	100,00%	100,00%		
		28.006.37	28.006.37		
2	PRAÇA DO MORRO QUENTE	100,00%	23,18%	61,84%	14,98%
		48.871.73	11.328.82	30.222.81	7.320.10
2.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	25,00%	75,00%	
		18.152.65	4.538.16	13.614.49	
2.2	PAISAGISMO E JARDINS	100,00%	30,00%	70,00%	
		18.818.30	5.645.49	13.172.81	
2.3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	30,00%	60,00%
		11.451.71	1.145.17	3.435.51	6.871.03
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		449.07			449.07
3	PRAÇA DO SONHEM	100,00%	22,47%	46,33%	31,20%
		248.619.51	55.861.14	115.187.46	77.570.91
3.1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	20,00%	80,00%	
		100.535.84	20.107.17	80.428.67	
3.2	CONTENÇÃO E GUARDA CORPO	100,00%	60,00%	40,00%	
		54.524.19	32.714.51	21.809.68	
3.3	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA DE SAUDE E PARQUE INFANTIL	100,00%			100,00%
		27.524.69			27.524.69
3.4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00%	10,00%	20,00%	70,00%
		30.394.61	3.039.46	6.078.92	21.276.23
3.5	PAISAGISMO E JARDINS	100,00%		20,00%	80,00%
		34.350.96		6.870.19	27.480.77
3.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		1.289.22			1.289.22
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		22.481.88	7.419.02	7.419.02	7.643.84
Porcentagem			29,49%	43,92%	26,59%
Custo			102.615,36	152.829,29	92.534,84
Porcentagem Acumulado			29,49%	73,41%	100,0%
Custo Acumulado			102.615,35	255.444,64	347.979,49

Renata Regina Oliveira Gonçalves
Arquiteta e Urbanista
CAU – BA A196083-0