

Obra
REFORMA DA PRAÇA WALTER COUTINHO - IRAQUARA/BA

Bancos
SINAPI - 02/2021 - Bahia
ORSE - 02/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,7%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,04%
Mensalista: 70,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1.1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	100,00%	100,00%							
		R\$ 36.886,89	R\$ 36.886,89							
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%							
		R\$ 64.994,64	R\$ 64.994,64							
1.3	CONTENÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLANAGEM	100,00%	25,00%	75,00%						
		R\$ 44.501,40	R\$ 11.125,35	R\$ 33.376,05						
1.4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		R\$ 169.633,18		R\$ 42.408,30	R\$ 42.408,30	R\$ 42.408,30	R\$ 42.408,30			
1.5	ACADEMIA DA SAÚDE	100,00%						50,00%	50,00%	
		R\$ 48.770,65						R\$ 24.385,33	R\$ 24.385,33	
1.6	PARQUE INFANTIL	100,00%						50,00%	50,00%	
		R\$ 25.742,03						R\$ 12.871,02	R\$ 12.871,02	
1.7	ILUMINAÇÃO	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%			
		R\$ 129.161,22			R\$ 32.290,31	R\$ 32.290,31	R\$ 64.580,61			
1.8	PAISAGISMO	100,00%						50,00%	40,00%	10,00%
		R\$ 79.570,03						R\$ 39.785,02	R\$ 31.828,01	R\$ 7.957,00
1.9	URBANISMO	100,00%							75,00%	25,00%
		R\$ 66.280,58							R\$ 49.710,44	R\$ 16.570,15
1.10	QUIOSQUE (4 UNIDADES)	100,00%				50,00%	50,00%			
		R\$ 187.323,84				R\$ 93.661,92	R\$ 93.661,92			
1.11	PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	100,00%							100,00%	
		R\$ 147.366,37							R\$ 147.366,37	
1.12	SANITÁRIOS	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%			
		R\$ 66.824,61			R\$ 16.706,15	R\$ 16.706,15	R\$ 33.412,31			
1.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%								100%
		R\$ 2.818,45								R\$ 2.818,45
Porcentagem			10,56%	7,08%	8,54%	17,30%	21,88%	7,20%	24,88%	2,56%
Custo			R\$ 113.006,88	R\$ 75.784,35	R\$ 91.404,75	R\$ 185.066,67	R\$ 234.063,13	R\$ 77.041,36	R\$ 266.161,16	R\$ 27.345,60
Porcentagem Acumulado			10,56%	17,65%	26,19%	43,49%	65,37%	72,57%	97,44%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 113.006,88	R\$ 188.791,23	R\$ 280.195,98	R\$ 465.262,65	R\$ 699.325,78	R\$ 776.367,14	R\$ 1.042.528,29	R\$ 1.069.873,89

EURIDICE DA CRUZ
LOPES:04185104588

Assinado de forma digital por EURIDICE
DA CRUZ LOPES:04185104588
Dados: 2022.05.11 15:25:49 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA
Eng.º Civil EURÍDICE DA CRUZ LOPES
CREA BA Nº 3000095080