



Obra
CONSTRUÇÃO DE PONTE E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA VILA DO
RIACHO DO MEL

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Bahia 26,75%
ORSE - 03/2021 -
Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,04%
Mensalista: 47,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO E REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA DA VILA DO MEL	93,09% 555.582,44	11,85% 65.860,13	39,17% 217.640,16	19,57% 108.714,83	22,49% 124.977,73
1.1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES/DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 40.510,77	100,00% 40.510,77			
1.1.1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	100,00% 29.155,09	100,00% 29.155,09			
1.1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	100,00% 11.355,68	100,00% 11.355,68			
1.2	CONTENÇÃO LATERAL E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 81.111,25	20,00% 16.222,25	80,00% 64.889,00		
1.3	INFRAESTRUTURA	100,00% 34.476,13		100,00% 34.476,13		
1.4	SUPERESTRUTURA	100,00% 14.795,21			100,00% 14.795,21	
1.5	SISTEMA DE DRENAGEM - PRÉ-MOLDADO	100,00% 155.925,60		70,00% 109.147,92	30,00% 46.777,68	
1.6	PÓRTICO	100,00% 38.389,59	16,29% 6.255,40	62,35% 23.937,43	21,35% 8.196,76	
1.6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 156,62	100,00% 156,62			
1.6.2	INFRAESTRUTURA	100,00% 6.098,78	100,00% 6.098,78			
1.6.3	SUPERESTRUTURA	100,00% 20.924,76		100,00% 20.924,76		
1.6.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO	100,00% 5.021,12		60,00% 3.012,67	40,00% 2.008,45	
1.6.5	REVESTIMENTO	100,00% 6.188,31			100,00% 6.188,31	
1.7	PAISAGISMO	100,00% 18.373,89			20,00% 3.674,78	80,00% 14.699,11
1.8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 114.466,83			30,00% 34.340,05	70,00% 80.126,78
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 19.498,69				100,00% 19.498,69
1.10	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 36.508,44	25,00% 9.127,11	25,00% 9.127,11	25,00% 9.127,11	25,00% 9.127,11
1.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 1.526,04				100,00% 1.526,04
Porcentagem			12,98%	43,48%	21,04%	22,49%
Custo			72.115,53	241.577,59	116.911,59	124.977,73
Porcentagem Acumulada			12,98%	56,46%	77,51%	100,0%
Custo Acumulado			72.115,53	313.693,12	430.604,70	555.582,44

RENATA REGINA OLIVEIRA
GONCALVES:06436540547

Assinado de forma digital por
RENATA REGINA OLIVEIRA
GONCALVES:06436540547
Dados: 2021.08.23 15:52:03 -03'00'

Renata Regina Oliveira Gonçalves
Arquiteta e Urbanista
CAU – BA A196083-0

