



Obra
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE

Bancos
SINAPI - 01/2021 - Bahia
ORSE - 12/2020 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
26,75%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,04%
Mensalista: 47,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRÉLIMINARES	100,00%	100,00%							
		32.031,71	32.031,71							
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00%	80,00%	20,00%						
		31.356,05	25.084,84	6.271,21						
3	FUNDAÇÕES	100,00%	15,00%	85,00%						
		153.152,99	22.972,95	130.180,04						
4	SUPERESTRUTURA	100,00%	40,00%	60,00%						
		129.609,85	51.843,94	77.765,91						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%	20,00%		60,00%	20,00%				
		73.758,29			14.751,66	44.254,97	14.751,66			
6	ESQUADRIAS	100,00%			20,00%	50,00%	30,00%			
		177.958,79			35.581,78	88.979,40	53.387,61			
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00%	15,00%	65,00%	20,00%					
		191.826,51	28.773,98	124.687,23	38.365,30					
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		100,00%						
		10.760,53		10.760,53						
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%			
		194.799,00			58.439,70	116.879,40	19.479,90			
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00%			20,00%	15,00%	50,00%	15,00%		
		121.824,80			24.364,96	18.273,72	60.912,40	18.273,72		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00%					50,00%	40,00%	10,00%	
		104.381,26					52.190,63	41.752,50	10.438,13	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		34.245,08	1.712,25	1.712,25	6.849,02	10.273,52	10.273,52	3.424,51		
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%				20,00%	40,00%	40,00%		
		11.662,10				2.332,42	4.664,84	4.664,84		
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%		10,00%	10,00%	25,00%	35,00%	20,00%		
		49.420,50		4.942,05	4.942,05	12.355,13	17.297,18	9.884,10		
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%					20,00%	80,00%		
		64.406,23					12.881,25	51.524,98		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	100,00%			30,00%	30,00%		40,00%		
		8.154,52			2.446,36	2.446,36		3.261,81		
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00%			10,00%	10,00%	50,00%	30,00%		
		30.921,96			3.092,20	3.092,20	15.460,98	9.276,58		
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	35,00%	30,00%	5,00%	
		112.207,12	5.610,36	5.610,36	11.220,71	11.220,71	39.272,49	33.662,14	5.610,36	
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00%			30,00%	20,00%				
		1.072,59			321,78	214,52				
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	100,00%						70,00%	30,00%	
		26.849,46						18.794,62	8.054,84	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	100,00%						30,00%	70,00%	
		4.051,60						1.215,48	2.836,12	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00%		5,00%	15,00%			60,00%	20,00%	
		39.633,83		1.981,69	5.975,07			23.900,90	7.966,77	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	15,00%	25,00%				45,00%	15,00%	
		75.377,71	11.306,66	18.844,43				33.919,97	11.306,66	
24	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						30,00%	70,00%	
		4.819,50						1.445,85	3.373,65	
Porcentagem			5,43%	14,56%	14,62%	13,65%	16,67%	16,97%	15,14%	2,98%
Custo			91.396,16	245.227,90	246.205,06	229.888,80	280.819,02	285.820,82	255.001,41	50.122,81
Porcentagem Acumulado			5,43%	19,98%	34,6%	48,25%	64,92%	81,89%	97,02%	100,0%
Custo Acumulado			91.396,15	336.624,05	582.829,11	812.717,91	1.093.536,94	1.379.357,76	1.634.359,17	1.684.481,98

EURIDICE DA CRUZ
L0PES:0418510458
8
Assinado de forma digital
por EURIDICE DA CRUZ
L0PES:04185104588
Dados: 2021.11.29
10:47:14 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA-BA
Eng.º Civil EURIDICE DA CRUZ LOPES
CREA 3000095080

