


**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA**

TOMADOR DE PREÇO : PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAQUARA/BA  
 OBJETO : IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE IRAQUARA/BA  
 BDI : 220,05%  
 ENCARGOS : 114,02%  
 DATA BASE : SINAPI - 08/2021 - BAHIA SICRO3 - 04/2021 - BAHIA - ORSE 07/2021

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (MESES)					
				1	2	3	4	5	6
I	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 87.561,68	4,23%	53,95% R\$ 47.239,52	7,71% R\$ 6.751,01	7,71% R\$ 6.751,01	7,71% R\$ 6.751,01	7,71% R\$ 6.751,01	15,21% R\$ 13.318,13
II	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 72.396,24	3,50%	16,67% R\$ 12.068,45	16,67% R\$ 12.068,45	16,67% R\$ 12.068,45	16,67% R\$ 12.068,45	16,66% R\$ 12.061,21	16,66% R\$ 12.061,21
III	TERRAPLANAGEM	R\$ 96.132,04	4,64%	30,00% R\$ 28.839,61	30,00% R\$ 28.839,61	40,00% R\$ 38.452,82			
IV	PAVIMENTAÇÃO (TSD E CAPA SELANTE)	R\$ 1.694.386,46	81,86%	25,00% R\$ 423.596,62	25,00% R\$ 423.596,62	25,00% R\$ 423.596,62	25,00% R\$ 423.596,62		
V	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 115.441,21	5,58%				50,00% R\$ 57.720,60	50,00% R\$ 57.720,60	
VI	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 3.983,99	0,19%					100,00% R\$ 3.983,99	
Preços parciais ( R\$ )		R\$ 2.069.901,62	R\$	R\$ 88.147,59	R\$ 471.255,69	R\$ 480.868,89	R\$ 442.416,07	R\$ 500.129,44	R\$ 87.083,94
Preços acumulados ( R\$ )				R\$ 88.147,59	R\$ 559.403,28	R\$ 1.040.272,17	R\$ 1.482.688,24	R\$ 1.982.817,68	R\$ 2.069.901,62
Percentuais parciais ( % )		100,00%	100,00%	4,26%	22,77%	23,23%	21,37%	24,16%	4,21%
Percentuais acumulados ( % )				4,26%	27,03%	50,26%	71,63%	95,79%	100,00%

IRAQUARA/BAHIA, 04 DE OUTUBRO DE 2021

Prefeitura Municipal de Iraquara/BA  
 Responsável Técnico