



PREFEITURA DE
IRAQUARA
CAPITAL BRASILEIRA DE GRUTAS E CAVERNAS

Obra
REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA VILA DE SANTA RITA E REFORMA DA
PRAÇA.

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2023 - Bahia 26,66%
ORSE - 12/2022 -
Sergipe

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 84,04%
Mensalista: 47,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 45.796,75	100,00% 45.796,75					
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00% 68.270,46	100,00% 68.270,46					
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 3.801,23		100,00% 3.801,23				
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 320.952,82			50,00% 160.476,41	50,00% 160.476,41		
5	MOBILIARIOS	100,00% 171.543,00				50,00% 85.771,50	50,00% 85.771,50	
6	PARQUE INFANTIL E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	100,00% 32.234,88					100,00% 32.234,88	
7	QUIOSQUES	100,00% 83.290,11	25,00% 20.822,53	25,00% 20.822,53	25,00% 20.822,53	25,00% 20.822,53		
8	PAISAGISMO	100,00% 34.540,38					70,00% 24.178,27	30,00% 10.362,11
10	ELÉTRICA	100,00% 25.276,13	25,00% 6.319,03	25,00% 6.319,03	20,00% 5.055,23	15,00% 3.791,42	15,00% 3.791,42	
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 12.250,10						100,00% 12.250,10
12	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 39.262,40	16,66% 6.541,12	16,66% 6.541,12	16,66% 6.541,12	16,66% 6.541,12	16,66% 6.541,12	16,70% 6.556,82
Porcentagem			17,65%	4,48%	23,04%	33,13%	18,22%	3,48%
Custo			147.749,89	37.483,91	192.895,28	277.402,97	152.517,18	29.169,03
Porcentagem Acumulado			17,65%	22,12%	45,16%	78,3%	96,52%	100,0%
Custo Acumulado			147.749,88	185.233,79	378.129,07	655.532,04	808.049,22	837.218,26

Renata Regina Oliveira Gonçalves

Renata Regina Oliveira Gonçalves

Este documento foi assinado digitalmente por Renata Regina Oliveira Gonçalves, Arquiteta e Urbanista, em 13/03/2023 às 14:40:01 do dia 13/03/2023.
Para verificar as assinaturas digite o link abaixo:
<https://www.iraquara.ba.gov.br/verifica-assinatura/BC1F938FE9C3C1062E10700C4E03371F>
ou utilize o QR Code ao lado.

