



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032025	Nº TGOV 075554	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Iraquara	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Concreto Rígido no Parque da Megafauna sede do município c
-------------------------	-------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Pavimentação em Concreto Rígido no P	891.000,00	% Período:	7.22%	25.18%	25.18%	21.21%	21.21%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.595.33	% Período:	100.00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	59.893.00	% Período:	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%							
1.3.	PAVIMENTAÇÕES	655.821.56	% Período:		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%							
1.4.	PIGMENTAÇÃO DO PISO	52.118.64	% Período:		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%							
1.5.	MEIO FIO	88.571.47	% Período:	20.00%	40.00%	40.00%									
Total: R\$ 891000,00				%:	7.22%	25.18%	25.18%	21.21%	21.21%						
Período:	Repasso:	64.288.19		224.393.37	224.393.56	188.962.44	188.962.44								
	Contrapartida:	-		-	-	-	-								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	64.288.19		224.393.37	224.393.56	188.962.44	188.962.44								
Acumulado:	%:	7.22%		32.40%	57.58%	78.79%	100.00%								
	Repasso:	64.288.19		288.681.56	513.075.12	702.037.56	891.000.00								
	Contrapartida:	-		-	-	-	-								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	64.288.19		288.681.56	513.075.12	702.037.56	891.000.00								
Administração Local:				20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%							

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Iraquara/Ba
Local

Data

Responsável Técnico
Nome: RENATO ALVES FERREIRA
CREA/CAU: 69282
ART/RRT: BA20261382584

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO ALVES FERREIRA
Data: 26/02/2026 11:21:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

